

监 理 日 志

工程名称: 无锡爱福尼 3MW PV (DG)

日期	2017 年 11 月 01 日 星期 五	气候	晴	气温	11~23℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 144 箱 (4464 块), 外观检查合格, 累计进场 8928 块; 导轨进场,				
施工方人员动态: 14+15+5 人					
施工机械动态: 挖掘机 - 台, 运输车 - 台.					
施工进度情况	14 人 车间一组件吊装及散料. 15 人 车间二组件吊装及散料. 5 人 箱变基础砌砖完成 1 个, 拆除开关站处原有建筑并清理泥土.				
检查发现的问题	1. 屋面组件散料后纸箱、托盘及时清理. 2. 组件散料后存在组件叠放.				
处理措施、意见、结果	要求总包方安排施工队及时清理屋面产生的施工垃圾, 组件表面禁止放置任何物品, 以及将组件叠放在导轨上.				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		

