

监 理 日 志

工程名称: 无锡赛福文 3MW PV (DG)

日期	2017 年 11 月 02 日 星期 四	气候	晴	气温	12~24°C
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 48 箱 (1448 块), 累计进场 1046 块, 外观检查合格。		
施工方人员动态: 17+10+6+5 人					
施工机械动态: 吊车 2 台, 叉车 2 台, 挖掘机 1 台。					
施工进度情况	17 人 车间一组件吊装及散料。 10 人 车间二组件吊装及散料。 6 人 新建车间导轨安装。 5 人 箱变基础砌筑和挖机清理开关站基础坑填土处理。				
检查发现的问题	组件散料后, 纸箱、托盘、包装带等施工垃圾没有及时清理				
处理措施、意见、结果	要求安排人员对屋面垃圾进行清理, 施工队伍在散完组件后, 安排吊车将屋面施工垃圾吊送到地面。				
协调内容或其他					
记录人	戚平		总监签阅	戚平	