

监 理 日 志

工程名称: 无锡赛福天3MW PVCDG1

日期	2017年11月03日 星期五	气候	多云	气温	8~25℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 17+7+8+4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	17人 车间一组件安装. 7人 车间二组件安装, 防雷接地扁铁焊接, 彩钢瓦防锈、刷漆. 8人 新建车间导轨安装. 4人 开关站基础处理及绑扎地网钢筋				
检查发现的问题	在巡视的过程中, 发现有少量的组件背面顶在导轨端部, 划伤组件背面.				
处理措施、意见、结果	要求施工队伍在检查组件散料是否存在组件背面顶在导轨端部, 划伤组件的要求将组件送检, 费用施工单位自行承担.				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		