

监 理 日 志

工程名称: 无锡聚尔天3MW PV(DG)

日期	2017年11月04日 星期六	气候	晴	气温	8~17℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场1103块, 累计进场10992块, 组件箱体外观检查无明显损伤, 检查合格.		
施工方人员动态: 12+9+8+4+4人					
施工机械动态: 吊车一台, 叉车一台					
施工进度情况	12人 车间一组件安装, 累计完成30% 9人 车间二组件安装, 累计完成约11% 8人 新建车间导轨安装, 累计完成约90% 4人 车间辅房组件吊装. 4人 开关站处地坪恢复浪涌土浇筑.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		