

监 理 日 志

工程名称: 无锡爱福天3MW PV(DG)

日期	2017年11月05日 星期二	气候	晴	气温	10~18℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 12+16+2+5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	12人 车间一组件安装, 累计完成45%; 16人 车间二组件安装, 累计完成20%; 2人 新建车间支架安装, 累计完成97%; 5人 箱变基础砌筑, 累计完成100%.				
检查发现的问题	1. 前后排组件阵列在垂直方向错位, 端部不整齐. 2. 工人在安装组件的过程中, 将物品放在组件上.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位调整组件阵列, 端部对齐; 禁止工人将任何物品放在组件上.				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		