

监 理 日 志

工程名称: 无锡晋福天 3MW PV (DG)

日期	2017 年 11 月 06 日 星期 一	气候	多云	气温	14~22℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 16+18+5人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	16人 车间一组件安装, 累计完成 58%。 18人 车间二组件安装, 累计完成 40%, 组件吊装及散料; 5人 箱变基础砌筑完成 50%, 箱变基础圈梁安装模板;				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		