

监 理 日 志

工程名称: 无锡爱福美3MW PVCDG

日期	2017年11月07日 星期二	气候	多云	气温	12~24℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8+18+5人					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	16人 车间一组件安装, 累计完成68%; 18人 车间二组件安装, 累计完成50%, 组件吊装及散料; 5人 预制舱基础砌砖; 3人 车间辅房防雷接地带铁焊接。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		