

监 理 日 志

工程名称: 无锡家福天3MW PV (DG)

日期	2017年11月08日 星期三	气候	晴	气温	10~24℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 9+14+4+5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	3人 车间一组件安装, 累计完成85%; 14人 车间二组件安装, 累计完成55%; 4人 新建车间安装中压块, 完成80%; 5人 箱变基础和预制舱基础钢筋绑扎和浇筑混凝土。				
检查发现的问题	发现预制舱基础制做没有按照图纸施工, 没有做制做基础底板, 仅有基础地圈梁。				
处理措施、意见、结果	施工方回复, 预制舱基础图纸变更, 没有及时通知监理方。				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		