

监 理 日 志

工程名称: 无锡宝福天3MW PV (DG)

日期	2017年11月09日 星期四	气候	多云	气温	14~22℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 5+12+5+4+5人					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	5人 车间一组件安装, 累计完成100%; 14人 车间二组件安装, 累计完成60%; 5人 车间辅房西侧组件安装完成; 4人 新建车间安装中压块完成, 导轨调直完成; 5人 箱变基础抹灰和表面找平。				
检查发现的 问题	1. 在巡视的过程中, 发现有个别工人没有戴安全帽; 2. 在安装组件的过程中, 工人将手压在组件表面上。				
处理措施、 意见、 结果	1. 要求总包单位管理人员对施工人员进行管理, 做好文明施工教育; 2. 要求工人改变施工方法, 禁止任何物品压在组件上。				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		