

监 理 日 志

工程名称: 无锡晋福天 3MW PV (DG)

日期	2017年11月11日 星期六	气候	晴	气温	11~19℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2+14+7+5人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	2人 车间二组件安装, 累计完成80%; 14人 新建车间组件吊装、散料, 完成约35% 7人 辅房车间电缆桥架安装, 完成约90% 5人 1#综合楼基础砌石、抹灰				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		