

监 理 日 志

工程名称: 无锡滨太湖3MW PV CD67

日期	2017年11月12日 星期日	气候	晴	气温	12~19℃
监理人员动态: 王利军 邵生祥			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 9+7+4 人					
施工机械动态: 吊车1台.					
施工进度情况	9人 车间二组件安装, 累计完成90%; 7人 新建车间组件吊装、散料, 累计完成100%; 4人 用箱变基础抹灰和圈梁模板安装.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	戚平		总监签阅	戚平	