

监 理 日 志

工程名称: 无锡睿福天 3MW PV CDG

日期	2017年11月14日 星期二	气候	多云	气温	11~19℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2+14+5+2人					
施工机械动态:					
施工进度情况	2人 车间三电缆桥架安装; 14人 新建车间组件安装和电缆桥架安装; 5人 车间辅房电缆桥架安装; 2人 预制桩基础绑扎钢筋和安装模板。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		