

监 理 日 志

工程名称: 无锡赛福天3MW PV (DG)

日期	2017年11月15日 星期三	气候	多云	气温	12~20℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4+11+7人					
施工机械动态:					
施工进度情况	4人 车间二 电缆桥架安装; 11人 新建车间组件安装和电缆桥架安装; 7人 开关站基础钢筋绑扎和模板安装。				
检查发现的问题	1. 巡视现场, 新建车间组件接地采用自攻螺钉。 2. 箱变基础预留孔、通风孔过梁采用方木代替。 3. 开关站基础悬挑梁板使用的钢筋按照图纸要求使用带弯钩状的钢筋。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工队伍停止使用自攻螺钉安装组件接地黄绿线。 2. 针对箱变基础和开关站基础要求进行整改, 详见编号为ZHSUP-WXSFT-SN04的监理通知单。				
协调内容或其他					
记录人	姜志豪 戚平		总监签阅	姜志豪 戚平	