

监 理 日 志

工程名称: 无锡赛福天3MW PV(DG)

日期	2017年11月16日 星期四	气候	小雨转多云	气温	14~15℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 光伏电缆进场2260米。		
施工方人员动态: 3+6+7人					
施工机械动态: 混凝土振动棒1台。					
施工进度情况	3人 车间一电缆桥架安装; 1人 新建车间组件安装, 累计完成45号; 2人 开关站基础和1#箱变圈梁混凝土浇筑。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	箱变基础圈梁模板在混凝土浇筑前已整改, 重新安装。				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		