

监 理 日 志

工程名称: 无锡爱福天 3MW PV (D6)

日期	2017年11月17日 星期五	气候	雨	气温	8~17℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 江流箱进场14台,完成100%			
施工方人员动态: 7+8+3人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	7人 车间二光伏电缆放线,完成约45%; 8人 新建车间组件安装,累计完成52%; 3人 申箱变到开关站电缆桥架安装完成。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		