

监 理 日 志

工程名称: 无锡惠福 3MW PV (DG).

日期	2017 年 11 月 18 日 星期六	气候	多云	气温	2~13℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 交流电缆进场, 电缆外观 无损坏情况.		
施工方人员动态:	6+8+13人				
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	6人 车间2光伏电缆放线, 累计完成约90%; 8人 新建车间组件安装, 累计完成 70%; 13人 开关站基础模板拆除和箱变到开关站高压电缆铺设完成.				
检查发现的 问题	巡视现场发现新建车间有人抽烟, 并随地丢弃.				
处理措施、 意见、结果	要求总包. 分单加强现场文明施工管理.				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		