

监 理 日 志

工程名称: 天信富通天 3MW PV(26)

日期	2017年11月23日 星期四	气候	阴	气温	13°C
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3+13人					
施工机械动态:					
施工进度情况	10人2#屋面放置电力电缆 50% 3人电缆桥架施工 3人1#屋面汇流箱安装				
检查发现的问题	电缆敷设未有效保护造成电缆不同程度受到损伤。 电缆桥架内部垃圾未有效清除 电缆桥架支架钢基础未完全拆除				
处理措施、意见、结果	立即整改至合格				
协调内容或其他					
记录人	成子	总监签阅	成子		

