

监 理 日 志

工程名称: 无锡梁溪区 3MW PV(26)

日期	2017年11月28日 星期二	气候	阴	气温	12℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 8+3+4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	3人1#屋面电气连接接线工作 2人2#屋面电缆桥架盖板施工 2人新建车间电缆头制作, 8人箱变设备调试				
检查发现的问题	检查屋面发现电缆桥架存在质量问题 已下发相应通知单, 详见通知单				
处理措施、意见、结果	立即处理至达标, 不合格产品不得使用				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		