

# 监 理 日 志

工程名称: 同泰 4.65MW PV (DG)

|              |  |      |                          |    |      |
|--------------|--|------|--------------------------|----|------|
| 日期           | 2017年06月14日 星期三  | 气候   | 多云                       | 气温 | 28°C |
| 监理单位动态:      |  |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>✓ |    |      |
| 施工方人员动态: 16人 |  |      |                          |    |      |
| 施工机械动态:      |  |      |                          |    |      |
| 施工进度情况       | 4#5#井围档全评完 4人 100%<br>1#井屋面混凝土预制块 4人 40%<br>配电房围梁完 砌墙 4人 |      |                          |    |      |
| 检查发现的问题      | 瓜巴样不在围档下发通知单<br>详见通知单                                    |      |                          |    |      |
| 处理措施、意见、结果   | 处理达合格  |      |                          |    |      |
| 协调内容或其他      |  |      |                          |    |      |
| 记录人          | 张勇斌  | 总监签阅 | 李唯                       |    |      |