

监 理 日 志

工程名称: 同泰 4.6L MW PV (PG)

日期	2017年 06月 28日 星期三	气候		气温	
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土预制块未养护 到位且强度不合格 进场钢筋镀锌不合格		
施工方人员动态: 24人					
施工机械动态:					
施工进度情况	3井 11人 凿孔夹具导轨 80% 4井 8人. — — 80% 5井 8人 — — 20%				
检查发现的问题	混凝土预制块沙化, 易粉易碎 且强度不够 下发通知单 02				
处理措施、意见、结果	详见通知单 02				
协调内容 或其他	业主巡视现场				
记录人	张野一	总监签阅	李 明		