

监 理 日 志

工程名称: 13 泰 4.6 MW PV (D6)

日期	2017年06月29日 星期四	气候	阴	气温	29℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 检查来料需发发现材料未用		
施工方人员动态: 24人					
施工机械动态:					
施工进度情况	3# 11人 导线架安装 90% 4# 8人 导线架安装 90% 5# 5人 导线架安装 50%				
检查发现的问题	屋面架安装虫果粒未紧固(部分)				
处理措施、意见、结果	立即加固处理				
协调内容或其他	该就现场问题下发联系单时				
记录人	张明松		总监签阅	李哈明	