

监 理 日 志

工程名称: 周泰4.6(MW PV (125))

日期	2017年12月30日 星期二	气候	27	气温	28℃	
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 进场逆变器支架 部分位置继续不合格					
施工方人员动态:						26人
施工机械动态:						进场汽车吊一辆
施工进度情况	配电房 2人拆横板 1#屋面 5人吊逆变器支架 70% 4#屋面 8人吊逆变器支架 95% 2#屋面 11人吊逆变器支架 95% 4#屋面 2人焊防雷带接地;					
检查发现的问题	逆变器支架未分散摆开 其他问题等详见通知单03					
处理措施、意见、结果	详见通知单03					
协调内容或其他	进场逆变器支架					
记录人	张明水	总监签阅	李锐			