

监 理 日 志

工程名称:

国泰 4.65 MW PV (D6)

日期	2017年07月06日 星期 四	气候		气温	
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态:					
施工进度情况	4井屋面 6人 安装光伏导轨 1人 焊接防雷接地网 配电房 4人 粉刷外墙 [1人 放置电缆桥架盖板				
检查发现的问题	配电房粉刷外墙水泥砂浆违规增加抹灰层 经现场问题下发通知单 06. 具体详见通知单 06.				
处理措施、意见、结果	下发通知单叫停违规作业.				
协调内容或其他					
记录人	张明松	总监签阅	李作平		