

监 理 日 志

工程名称: 无锡易同泰 4.6 MW PV (DG)

日期	2017年07月08日 星期六	气候	多云	气温	29℃			
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:						7人		
施工机械动态:								
施工进度情况	配电房 4人粉刷外墙 下午无水没停工。 4井5井屋面 7人安装灯具导线洞整理焊堵防雨							
检查发现的问题	站长配电房事宜再次下发通知单可 详见此通知单							
处理措施、意见、结果	详见通知单可							
协调内容或其他								
记录人	张明松	总监签阅	李/张明					