

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 4.61MW PV (P6)

日期	2017年08月04日 星期五	气候	36℃	气温	晴
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 进场一辆C25商混		
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态:					
施工进度情况	制作40个混凝土配重块				
检查发现的问题	配重块制作过程中未出现涨模等现象				
处理措施、意见、结果	处理达到要求				
协调内容或其他	组件进场时间必须尽快 组件尺寸需与设计图纸相符				
记录人	张 强		总监签阅	T6 3	