

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰4.65MW PV (D/G)

日期	2017年09月08日 星期五	气候	多云	气温	30℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人		进场一车 30x10PCS			
施工机械动态:		东方同升组件 (265W)			
施工进度情况	18人1#屋面吊装安装组件完成8% 14人4#屋面吊装搬运组件 8人切割路面预埋电缆沟				
检查发现的问题	屋面搬运组件未2人一组共同搬运 叉车运输组件时碰坏2块组件				
处理措施、意见、结果	立即要求2人一组搬运组件。 叉车运输组件时应小心				
协调内容或其他	无				
记录人	张国栋	总监签阅	戚平		

