

监 理 日 志

工程名称: 永通国际会议中心(265W)

日期	2017年04月09日 星期六	气温	30℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	40人	进场工人到10%组停	
施工机械动态:	在265W(265W)		
施工进度情况 施工部位	16#1#楼屋面防水组停 20% 23#2#4#楼屋面防水组停 20% 6#楼切面、路面铺装及道路基础施工		
检查发现的问题	吊装作业时工厂员工从警戒区域内活动		
处理措施、意见、结果	吊装作业时起重臂下严禁站人,吊装区域严禁无关人员进入		
协调内容 或其他			
记录人	张野松	总监签阅	戚平

