

监 理 日 志

工程名称 无锡同泰46 MW PV(2G)

日期	2017年09月11日 星期二	气候	阴	气温	30℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 进场 30PCS x 50吨 12车 东方日升 265W 组件			
施工方人员动态: 27人					
施工机械动态:					
施工进度情况	16人 3#屋面窗框搬运组件 } 天气下雨后不能工 11人 4#屋面窗框搬运组件 }				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	进场 300PCS 组件因下雨天未吊装。				
记录人	孙亚林		总监签阅	戚平	

