

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰465MW炉内脱硫工程

日期	2017年09月13日 星期三	气候	阴有雨	气温	30℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 28人+4人		进场一车30PCS X 50托			
施工机械动态:		东边提升265V组件			
施工进度情况	17人3#屋面管装搬运组件 15人4#屋面管装搬运组件				
检查发现的问题	工人安装组件存在不合格之处详见通知单08				
处理措施、意见、结果	要求立即处理,做好相关技术交底.				
协调内容或其他	陪同业主查看同泰及赛福天施工现场				
记录人	张永林	总监签阅	戚平		

