

# 监 理 日 志

工程名称: 天锦园4.65MW PV(LD6)

|                |                                                                       |      |    |    |     |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|----|-----|----------|
| 日期             | 2017年09月14日 星期四                                                       | 气候   | 多云 | 气温 | 27℃ |          |
| 监理单位动态:        | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>进场一车七30商用<br>浪浪土, 进场一车30Pas<br>x50批东步月升265W Module |      |    |    |     |          |
| 施工方人员动态:       |                                                                       |      |    |    |     | 28个2+10人 |
| 施工机械动态:        |                                                                       |      |    |    |     |          |
| 施工进度情况<br>施工部位 | 17人3#屋面安装组件, 10人第4基础施工。<br>11人4#屋面安装组件<br>2人井网柜基础施工。                  |      |    |    |     |          |
| 检查发现的问题        | 工人屋面存在吸烟小便吸烟未在指定区域进行                                                  |      |    |    |     |          |
| 处理措施、意见、结果     | 要求施工方加强相关教育培训, 组件安装期间禁止吸烟                                             |      |    |    |     |          |
| 协调内容<br>或其他    |                                                                       |      |    |    |     |          |
| 记录人            | 张昇松                                                                   | 总监签阅 | 咸平 |    |     |          |

