

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰4.65MW PV(26)

日期	2017年09月15日 星期五	气候	阴	气温	27℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: null			
施工方人员动态: 17+4+6+10人					
施工机械动态:					
施工进度情况	17人 3#屋面安装调整组件 20% 4人 4#屋面安装调整组件 12% 6人 西配电站基石出钢筋绑扎 10人 颈埋过路穿管				
检查发现的问题	电缆沟挖取深度不足 70cm				
处理措施、意见、结果	要求重新挖深处理				
协调内容或其他					
记录人	张军林	总监签阅	戚军		

