

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 4.61 MW PV(26)

日期	2017年08月14日 星期六	气候	多云	气温	27℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态: 17+9+6+4 人					
施工机械动态: 进场一台吊机					
施工进度情况	3#屋面 17人负责搬运组件, 吊装组件 4#屋面 9人负责搬运组件, 6人铜芯基础施工, 4人并网柜基础施工				
检查发现的问题	3#屋面施工人员未严格按照培训规定施工 违规坐在组件边缘				
处理措施、意见、结果	立即停止相关人员施工, 加强培训教育力度.				
协调内容或其他					
记录人	张军 孙	总监签阅	戚平.		

