

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 4.65MW PV (26)

日期	2017年09月18日 星期二	气候	多云	气温	31℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 进场 30PCS X 50块 X 1车 265W 东方日升光伏组件			
施工方人员动态: 17+16+6+4人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	17人 3#屋面安装 搬运组件. 16人 4#屋面安装 搬运组件. 6人 箱变基础施工. 4人 配电房基础施工.				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容 或其他	逆变器进场时间及时确定				
记录人	张 峰 收	总监签阅	戚 平		

