

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 4.65 MW PV (267)

日期	2017年09月09日 星期三	气候	雨	气温	30℃	
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 进场50Pcs x 50吨 x 1车 261W 光伏组件.					
施工方人员动态:						17+16+6+ 6 人
施工机械动态:						
施工进度情况	17人3#屋面官窑搬运组件 16人4#屋面官窑搬运组件 (吊装组件) 6人箱变基础施工 6人配电房基础施工.					
检查发现的问题	/					
处理措施、意见、结果	/					
协调内容或其他	/					
记录人	张军林	总监签阅	周平			

