

监 理 日 志

工程名称: 天信同泰4.65MW PV (DL)

日期	2017 年 09 月 28 日 星期四	气候	多云/晴	气温	28℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 16+10+4+1人			进场 10 pcs 2cm 厚		
施工机械动态: 进场汽车吊一辆			钢板		
施工进度情况	16人4井5井屋面安装组件 10人3井1井屋面安装汇流箱逆变器 4人箱变基础施工 1人弱电线路施工				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	张军秋	总监签阅	成平		

110



由 扫描全能王 扫描创建