

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰4.65MW PV (D6)

日期	2017年09月29日 星期五	气候	多云	气温	28℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 12+6+6+4		进场箱变2台			
施工机械动态: 进场吊车2台		进场预制包一台			
施工进度情况	配电房预制包吊装 箱变吊装 12人井底面组件吊装 10人3井1井屋面逆变器注流制				
检查发现的问题	违规吊装				
处理措施、意见、结果	暂停吊装作业停工整改。				
协调内容或其他					
记录人	张明松	总监签阅	王平		

