

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 465MW IV CDG

日期	2017年09月30日 星期六	气候	雨	气温	26℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 进场高压柜设备			
施工方人员动态: 12+6+4人					
施工机械动态: 进场汽车吊一辆					
施工进度情况	4人修复破损箱变设备 6人配电室高压设备进场搬运 12人4#5#井屋面管桩搬运组件.				
检查发现的问题	配电室高压设备基础孔早接质量欠佳				
处理措施、意见、结果	修复焊堵处达到合格				
协调内容或其他					
记录人	张军松		总监签阅	张军松	

112



由 扫描全能王 扫描创建