

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 4.65MW PV (D6)

日期	2017年10月07日 星期六	气候	多云	气温	25℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 12+5+10人					
施工机械动态: 挖掘机一台					
施工进度情况	12人 3#屋面放电缆 5人 5#屋面安装逆变器 10人 箱变基础施工找线				
检查发现的问题	切割电缆处未做保护				
处理措施、意见、结果	切割处应密封防水防潮处理 要求立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	王平	总监签阅	王平		

119



由 扫描全能王 扫描创建