

监 理 日 志

工程名称: 开编国表 4.65MW PV(174)

日期	2017 年 10 月 28 日 星期日	气候	多云	气温	28℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3+9+9人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	3井屋面3人做串接线 5井屋面9人安装逆变器12块箱 9人屋面设备接电施工。				
检查发现的问题	箱交接电阻值测试值 $>1\Omega$ 需进一步施工以达到使用要求				
处理措施、意见、结果	挖需增加接地极以满足标准				
协调内容 或其他					
记录人	王平	总监签阅	王平		

120

