

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰465MW PVCPG

日期	2017 年 10 月 15 日 星期三	气候	多云	气温	18℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 6+3+2人+3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	2人回填过路电缆沟 6人3井屋面铺设光伏线 2人4井屋面电缆敷设桥架3人5井屋面铺设光伏线				
检查发现的问题	屋面零散施工垃圾				
处理措施、意见、结果	立即清除,施工垃圾原则上当日必须清除				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		

130



由 扫描全能王 扫描创建