

监 理 日 志

工程名称: 无锡国豪4.65MW PV(DG)

日期	2017年10月24日 星期二	气候	晴	气温	10~22℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 7+4+5+4 人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	7人 3#屋面安装电缆桥架和制作汇流箱、逆变器接线端子。 4人 4#屋面整理光伏电缆。 5人 5#屋面制作汇流箱和逆变器接线端子。 4人 箱变制作高压电缆接线端子。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		