

监 理 日 志

工程名称: 无锡国泰 4.65 MW PV (DGS)

日期	2017 年 10 月 25 日 星期三	气候	晴	气温	13~23℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 5+2+4+2 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	5人 1#屋面安装桥架和制作逆变器汇流箱接线端子。 2人 3#屋面整理光伏电缆、防雷扁铁刷银粉漆。 4人 4#屋面桥架安装、组串开路电压测试 2人 5#屋面制作逆变器和汇流箱接线端子。 4人 3#箱变制作接线端子				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	戚平		总监签阅	戚平	