

监 理 日 志

工程名称: 无锡国泰4.65MW PV CDG

日期	2017年10月28日 星期六	气候	晴	气温	14~24℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 4台二次设备进场,		
施工方人员动态: 4+3+2+6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	3人 1#车间防雷接地扁铁连接. 4人 3#车间阵列与阵列之间接地扁铁制作. 3人 4#车间下屋面桥架导轨和电缆桥架索姆安装 2人 5#车间逆变器到汇流箱3x25电缆制作接线端子.				
检查发现的问题	6人 箱变到预制舱高压电缆接线端子制作 同总包单位管理人员对3#车间组串进行开路电压测试: 测试基本在810~830之间, 满足要求.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	总包单位已向厂方申请停电, 进行光伏出线柜与厂方屏柜同期排连接, 停电时间为2017年10月29日.				
记录人	戚平	总监签阅	戚平		