

监 理 日 志

工程名称: 无锡国泰 4.65 MW PV (DG)

日期	2017 年 10 月 29 日 星期 四	气候	多云	气温	7~19℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4+6+6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	联 3 井车间阵列邻阵列之间防雷接地扁铁安装; 逆变器 25mm ² 接地线接线端子制作: 6人 4 井之间逆变器到汇流箱以 25 电缆放线和接线端子制作 6人 光伏出线柜母排与厂方高压柜母排连接和预制阵列厂方配电房电缆沟铺砂盖砖回填.				
检查发现的问题	检查发现扁铁切割处和开孔处未刷防锈漆及银粉漆, 室外空气湿度大扁铁极易生锈.				
处理措施、意见、结果	要求在扁铁安装前就进行防锈和刷银粉漆处理.				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平.		