

监 理 日 志

工程名称: 无锡国泰4.65MW PV (D6)

日期	2017年11月02日 星期四	气候	晴	气温	12~24℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3+8+6人					
施工机械动态: 吊车一台					
施工进度情况	3人 3并车间阵列与阵列之间扁铁连接, 逆变器到汇流箱电缆电阻测试和相序测试。 8人 4并车间屋顶下到地面的电缆桥架安装, 逆变器到汇流箱电缆接线端子制作。 6人 1并箱变低电压到电缆接线端子制作。				
检查发现的问题	3并车间逆变器到汇流箱3x25电缆相序测试无误, 电缆电阻符合规范要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		