

监 理 日 志

工程名称: 无锡国泰4.65MW PV(D6)

日期	2017年11月03日 星期五	气候	多云	气温	8~25℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3+8+6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	3人 3#车间检测压块后扭力 8人 4#车间光伏电缆MC4接头制作, 逆变器接地线安装, 逆变器到汇流箱325电缆挂线端子制作。 6人 预制舱二次设备直流柜蓄电池安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	戚平		总监签阅	戚平	