

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡国泰4.65 MW PV(DG)

|                 |                                                                                                       |                 |    |    |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期              | 2017年11月08日 星期三                                                                                       | 气候              | 晴  | 气温 | 10~24℃ |
| 监理单位动态:         |                                                                                                       | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |        |
| 施工方人员动态: 2+6+3人 |                                                                                                       |                 |    |    |        |
| 施工机械动态:         |                                                                                                       |                 |    |    |        |
| 施工进度情况          | 2人 3#车间电缆到箱变电缆沟铺黄沙和盖板并回填。<br>6人 4#车间组件阵列防雷接地安装和汇流箱接地线安装。                                              |                 |    |    |        |
| 检查发现的问题         | 1. 3#车间逆变器至汇流箱电缆绝缘测试, 符合相关规范。<br>2. 5#车间压块扭力测试, 部分扭力达不到设计要求。<br>3. 在5#车间巡视的过程中, 发现有有两个组串的组件被人员在上上面踩踏。 |                 |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果      | 1. 要求施工单位安排人员对压块螺丝进行紧固, 并做好自检。<br>2. 要求施工单位督促施工队伍对上下屋面的施工通道进行防护, 禁止非施工人员在上下屋面, 损坏屋面组件、逆变器、汇流箱。        |                 |    |    |        |
| 协调内容或其他         |                                                                                                       |                 |    |    |        |
| 记录人             | 戚平                                                                                                    | 总监签阅            | 戚平 |    |        |