

监 理 日 志

工程名称: 无锡国豪4.65 PV (DG)

日期	2017年11月12日 星期日	气候	晴	气温	12~19°C
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2+8+4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	2人 1#车间电缆桥架盖板安装; 8人 4#车间直流电缆接线, 5#车间电缆桥架盖板安装; 4人 预制舱二次设备调试及GPS,北斗设备安装.				
检查发现的问题	4#车间下午4:20左右测试组串开路电压, 电压值在770~790之间, 测试结果符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		