

监 理 日 志

工程名称: 无锡国泰4.5 MW PV (DG)

日期	2017年11月14日 星期二	气候	多云	气温	11~18℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6+4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	6人 5井车间阵列防雷接地扁铁安装和电缆桥架安装; 4人 2井箱变低压电缆沟铺沙盖砖回填和箱变光纤接线.				
检查发现的问题	电缆沟原开挖深度大概为30cm左右深, 不符合相关规范.				
处理措施、意见、结果	已按照要求挖深电缆沟, 大坑深度为0.9m.				
协调内容或其他					
记录人	戚平	总监签阅	戚平		