

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 19 日

天气: 晴
气温: 25/14

星期: 三
工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理检查窟窿山乡、五国外村, 打孔完成688眼, 0.5MW 下午灌坑0.02MW, 拉线、校正、绑扎覆线, 摆平, 符合施工规范。 2. 检查红石兰村防雷接地沟开挖, 深度符合要求, 检查避雷 器安装高度900cm, 固定可靠。 3. 检查干沟光村、洗坑486根0.35MW
----------------------------	--

施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	河北 力能新 能源有 限公司	窟窿山乡、五国外村, 挖机1台、装载1台、施工 18人 红石兰村, 挖机1台、施工人数 6人 干沟光村, 装载1台、施工人数 16人

其 它 事 项	窟窿山洗坑、监理、总包到场。
------------------	----------------

本日现场监理人员	秦 裕 丰
记录人: 秦 裕 丰	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

